

Projektrapport

Strategiskt projekt

SSM

Rapport till: KLRI, BSF

Mötesdatum: KLRI 240131, BSF 240214

Avsnitt	Uppdaterad datum	Kommentar
Projektstatus	2024-01-18	
Ekonomi	2023-11-14	
Tidplan	2023-11-14	
Bilagor	2023-11-14	

Förord/Ingress

1 Projektstatus

I avsaknad av ett projektdirektiv jobbar projektet efter beslut i regionstyrelsen, framtagna projektområdesplan och förslag till projektdirektiv.

Styrgruppen önskar att SSM återkommer med tydligare beslutsunderlag avseende omfattning, och besked om beroende mellan verksamheter som kan bidra till fortsatta beslut.

Efter styrgrupp 2023-12-14 inväntas besked om vad som krävs för godkännande av förstudie respektive positivt beslut gällande milstolpe 2.0.

Enligt Malmö stads tidplan planeras planprogrammet godkännas kvartal två år 2024.

Arbetet går in i en tydligare programfas under våren för att uppgifter rörande omfattning och kvalitet, och därmed behov av utrymme och kostnader, ska kunna tas fram.

Gällande tomställning av lokaler på Silödra området avvaktas besked från förvaltare vilka lokaler som är tillgängliga för inflyttning. Besked om specifika byggnader behövs under kvartal 1 för att undvika förseningar av projektet.

1.1 Tid

Uppdatering av tidplan pågår och redovisas på styrgrupp i mars.

1.2 Kvalitet

Möten pågår med de olika funktionerna i byggherreorganisationen för att få fram vilka kravställningar och behov de har av det projektanpassade kvalitetssystemet.

1.3 Ekonomi

I januari kommer en successivkalkyl att genomföras för att fånga upp omfattningsförändringar eller omfattning som klargörs under projektets gång.

Prognos för medelstillsdelat belopp (170 miljoner kronor för programhandling och detaljplan och 14 miljoner kronor för behovsanalys och planprogram) kommer genomlysas mer ingående vid prognostillfälle mars 2024.

1.4 Övrig status att informera

1.5 Information från Operativ styrgrupp

Inget att rapportera.

2 Ekonomi

Tabell 1. Budget och Prognos

Södra Sjukhusområdet i Malmö (SSM)	Planerings- utrymme	Medel tilldelat	Ack. Utfall	Prognos	Föregående prognos
			nov-23	nov-23	aug-23
<i>Alla belopp angivna i Mkr</i>					
Byggnadsinvestering	493	184	21	181	181
Utrustningsinvestering	0	0	0	0	0
SUMMA	493	184	21	181	181
<i>Riskmedel ingår i medelstillsdelat</i>					
<i>Övrigt kommentar</i>					

3 Tidplan

Tabell 2. Huvudtidplan

Se punkt 1.1 i denna rapport.

Arbete pågår med att ta fram en mer detaljerad tidplan för aktiviteter under programskedet.

4 Bilagor

Ekonomibilaga